

דוח פעילות חודשי

חודש מאי, 2023




מינהל הנדסה לוד
לא כל יום בונים עיר

כלכלית לוד
חולמים יוזמים מבצעים




לוז

חלוקה לרובעים



שכונות חדשות




מבני ציבור

- בי"ס יסודי מגרש 403- יציקת רצפת קרקע בית ספר ויציקת עמודים וממ"מ.

רישוי

- מגרש 402- הוגשה בקשה להיתר למקבץ גני ילדים.

מגרש 403



פיתוח עסקי

מגרש 403:

- ליווי בביצוע הפרויקט.
- המצאת אישור משרד החינוך להקמה.

תשתיות

- א' 1- אזור מזרחי- ביצוע מצעים במדרכות, חיפוי קירות חדר טרפו, השלמת ביוב וניקוז, ביצוע אבני שפה, ביצוע הטמנת חח"י חוצה אתר, התארגנות לאספלט במפרצי חניה.
- א' 2- אזור מערבי- עבודות עפר מדרכות וכבישים, ביצוע עבודות תשתיות תת"ק בכביש ובמדרכות-ביוב, ניקוז, מים, תאורה ועיר חכמה, המשך חפירת תעלה וכיסוי צנרת פניאומטי, פיזור מצעים בכבישים, תחילת ביצוע קו ביוב מאסף שכונה.
- פנאומטי- המשך עבודות צנרת בתעלות, תחילת עבודות טרמינל- קידוח כלונסאות וביצוע קורות קשר, ביצוע קווי ניקוז וביוב.
- תחנת שאיבה- התזת בטון מיישר על קיר דיפון עד לגובה סופי, המשך הנחת יריעות איטום על קיר דיפון, המשך עבודות ברזל בקירות לגובה תקרה 11.50.
- גשרים-גשר 1- מסעה 1 – ברזל מסעה. התארגנות להשחלת כבלי דריכה / מסעה 2 – יציקת מסעה, השחלה, דריכה ודיוס כבלי דריכה.
- גשר 2- הכנות לאיטום נציב קצה, התארגנות ליציקת תושבות, התארגנות לביצוע קירות, כנפיים, התארגנות לביצוע קווי ניקוז.
- קו סניקה מקביל לכביש 40- הונחו כ-80% מצנרת הסניקה לאורך המקטעים. כמו כן התקדמות בביצוע קירות דיפון לאורך התוואי / גשר פלדה מעל לוד הירוקה - בייצור במפעל, בוצעו יסודות בשטח, קידוחים אופקיים יחלו בימים הקרובים בשדרות הרמ"א.

יזמים

- פרשקובסקי- מגרשים 111+112- המשך חפירה וביצוע ביסוס ומרתפים, תחילת ביצוע קומת קרקע.
- אאורה- מגרש 104- המשך ביצוע כלונסאות דיפון וחפירה/ מגרש 106+113- המשך ביצוע קומות טיפוסיות/ מגרש 119+120- ביצוע מתקדם בקומות טיפוסיות.
- שיכון ובינוי- מגרשים 102+114- המשך ביצוע קומת קרקע ותחילת ביצוע קומות טיפוסיות/ מגרש 118 – המשך חפירה, דיפון וביסוס / מגרש 1000 (109 110) – התקיימה מסירת מגרש.
- אזורים – מגרשים 107+108 ביצוע כלונסאות דיפון.
- ניצני מבשרת- מגרש 100 – התקיימה מסירת מגרש.





תחנת שאיבה



נופי בן שמן - ביצוע



קו סניקה - ביצוע

קו סניקה - ביצוע



גשר 1 - ביצוע

תשתיות

- קיר אקוסטי ומובל ניקוז- המשך התקנת פרופילים ולוחות פרספקס, תיקוני תפרים קונסטרוקטיביים, תיקוני בטונים, תיקוני קולטים.
- קו סניקה- מדידה ואיתור תשתיות להשלמת תכנון סופי.

תשתיות א'1 (מתחם א')

- כביש 3: סיום עבודות ניקוז
- כביש 16: ביצוע ביוב עמוק.
- כביש 20: חפירות להחלפת קרקע.
- כביש 5: עבודות מילוי.
- כביש 2: ביצוע עבודות ביוב עמוק, הרחבת מעביר מים בתעלה של הקיר האקוסטי.

תשתיות שלב ב' (מתחם ג')

- הקבלן החל בהכנת שטח התארגנות ועבודות חישוף בשטח.
- התקיים מפגש מודדים לטובת קביעת מיקום הפוליגונים.
- הקבלן מכין נקודות קבע עבור הפוליגונים.

רישוי


- הוגשו 5 בקשות להיתר.
- התקיימו 3 ישיבות ליווי ליזמים.

פיתוח עסקי

- ליווי וסיוע לזוכים במגרשים 902,903.
- בחינת מיקומים אפשריים למכון התקנים.

מתקן מחזור פסולת בניין

- פרסום מכרז מס' 12.2022 לביצוע העבודות.
- מתן מענה על שאלות הבהרה.
- בדיקת מסמכי ההצעות והכנת חומרים לוועדת מכרזים.



מנעד אדריכלים

תכנון סטטוטורי

תכנית מתקנת תמל / 1087 / א'

- פרסום הפקדה בפועל.

צפי למתן תוקף: רבעון 2, 2023

הרובע הבינלאומי - ביצוע



צמודי קרקע



הרובע הבינלאומי - ביצוע



קיר אקוסטי


פיתוח כבישים



עבודות החלפת קרקע



צפון העיר



אסדרה - כרם התפוחים (ס"ח+ ס"א)

- מפגש נציגי תושבים צורך הפקדה מחדש של תמל 1095ב' הכוללת את כרם התפוחים.

תכנון סטטוטורי

השלמת תנאים למתן תוקף (אישור סופי) בהתאם להחלטה בהתנגדויות:

תמ"ל/1095/א

- התכנית פורסמה למתן תוקף.

תמ"ל/1095/ב

השלמת תנאים לדיון להפקדה מחדש בהתאם להחלטת הותמ"ל

- קידום עדכון מדידה.
- סקירת פוטנציאל זיהום הקרקע ע"י יועץ הסביבה.
- תיאום תכנון עם בעלי קרקעות בשטח התכנית.
- עדכון תכנון סח-מערב.

צפי למתן תוקף תמל/1095/ב: רבעון 1, 2024



מבני ציבור

היכל התרבות


- סיום חפירות רשות העתיקות.
- הערכות להתנעת תכנון מפורט לביצוע.

פיתוח עסקי


- בניית תכנית שיווק למגרשי תמ"ל 1095.

תשתיות

- קידום השלמת סלילת דרכים בקצה ובהמשך רחוב הלן קלר דרומית לבית העלמין החדש.
- תיאומים ראשוניים עם רכבת ישראל.



גני אביב



פיתוח מרחב ציבורי

מגרשי טניס

- ביצוע שלד מבנה.
- המשך עבודות כמתוכנן.
- סיום עבודות עפר.

פארק סביון שלב ב'

- בתכנון.

מבני ציבור

בריכת שחייה

- עבודות השלמה לשלב א' וחיבור לחשמל.
- נקיונות ועבודות פיתוח.
- שלב ב'+ג' - עבודות על חדר כושר ובריכה נוספת בביצוע.

צפי סיום : יולי 2023.

תנועה ותחבורה

- כביש 200- נבחר קבלן לשלב א', פורסם מכרז לשלב ב'. צפי תחילת ביצוע- יולי 2023.
- חידוש רחוב מיכה רייסר – בתכנון.
- הפרדה מפלסית 129 א' – בתכנון.



פיתוח עסקי וקידום עסקים

הפעלת בריכה

- הזמנת ציוד חדר כושר ומולטימדיה למתחם.
- תאום סיורי מסירה עם העירייה.
- פתיחת בקשה לקבלת רישיון עסק.
- היערכות עם המפעיל לפתיחת המתחם.

פריסת תשתית סלולרית

- תכנון ההצבה מול היועצים בפרויקט.



פארק סביון - הדמיה



גד ברקאי אדריכלות נוף

גני אביב - ביצוע




בריכה ראשית

הבריכה מבחוץ



מגרשי טניס - ביצוע

לב העיר



תכנון סטטוטורי

- לקראת התנעת אישור לתכנית בינוי 1:500.

מבני ציבור

- ביי"ס נועם המאירי – עבודה על טיח וריצוף.



ביי"ס נועם המאירי - הדמיה

התחדשות עירונית

- התקיים כנס חתימות על הסכם סופי בתת מתחם 1 עם חברת שיכון ובינוי.
- התקיימה פגישה עם המסחר בשטח במתחם G.
- קידום הסכמי פיתוח מול יזמים שנבחרו.



HQ אדריכלים

ביצוע

- התנעת תכנון מפורט שלמה המלך.
- צפי מוכנות לביצוע - אוקטובר 2023.
- תחילת תכנון 1:500.

בי"ס נועם המאירי – תוספת אגף



התחדשות עירונית

- קידום היתרים למבני הציבור ולמגרשים בשלב א'.



התחדשות עירונית

- תת מתחם 1 – אושר מפרט טכני.
- תת מתחם 2 – התקיים כנס חתימות.



תכנון סטטוטורי

- עודכן סט מסמכים בהתאם להנחיות ותמ"ל.
- המשך תיאום עם רת"א על סקר התעופה האזורי.

צפי למתן תוקף: רבעון 4 2023

פיתוח מרחב ציבורי


מזרקה שדרות ירושלים

- התבצעה מסירה.
- התקיים אירוע פתיחה לקהל במעמד ראש העיר.

שד' ירושלים - מזרקת ג'טים - ביצוע



שד' ירושלים - מזרקת ג'טים - טקס פתיחה





מרכז העיר



התחדשות עירונית

הס:

- מתקיימות פגישות תכנון דו שבועיות עם צוות התכנון לשטחים הציבוריים.
- קידום אישור התצ"ר לתמ"ל/2002/ב ורישום.
- מתחם שה"ל - נחתם הסכם פיתוח ע"י היזם.
- מתחם טלרד - קידום הסכם פיתוח מול היזם.

גולדברג:

- מתקיימות פגישות תכנון דו שבועיות עם צוות התכנון לשטחים הציבוריים.
- תצ"ר לתמ"ל/2002/א אושר במפ"י.
- קידום רישום התצ"ר ע"י המודד.

מבני ציבור

- שיפוץ המבנים הזמניים לאגף הביטחון, מוכנות למעבר במהלך חודש יוני 2023.



שיפוץ אגף הביטחון

רישוי

- בית כנסת שערי שלום- הוגשה בקשה להיתר.

תכנון סטטוטורי

תכנית מתקנת תמל / 2002 / א'

- תכנית מתקנת לגולדברג (תמל/2002/א/1) פורסמה למתן תוקף.

תשתיות

- פרסום מרכז מובל הניקוז.
- המשך עבודות הפיתוח.



HQ אדריכלים

התחדשות עירונית

- תת מתחם 1 - קידום הסכם פיתוח.



דרמן ורבקל אדריכלות

תכנון סטטוטורי

- עדכון סופי של מסמכי התכנית להגשה לצורך פרסום לפי סעיף 106ב'.
- המשך תיאום עם לשכת התכנון על כלל התיקונים הנדרשים.
- הושלם סקר ססמי.

צפי למתן תוקף: רבעון 3, 2023

התחדשות עירונית

- התקיימה פגישת התנעה וקידום הפרויקט בהשתתפות מהנדסת העיר, החכ"ל והיזם לוינשטיין.
- נמצא בתהליך בדיקת כלכליות.



מוריה אדריכלים ואדר' דודי גלור

תכנון סטטוטורי


- בתהליך גיבוש מתווה מול היזם לליווי תכנית הבינוי.





התחדשות עירונית

- קבלת חו"ד מכריעה לאומדן דמי חכירה לשטחים תת"ק בבעלות העירייה.



מגדלי הציונות

- סיום תאומי תכנון פיתוח.

מגורים

- המשך הערכות להעתקת תשתיות לפינוי מגרשים ליוזם.



התחדשות עירונית

- השלמת בחירת נציגות דיירים במזריץ' שכונת שרת.
- לקראת כנס חברי נציגות לבחירת עו"ד מייצג דיירים.
- המשך מיפוי בעלויות ברקמה המנדטורית.

תכנון סטטוטורי

- תיאום בין התכנון התב"עי המקודם למרכזי העיר והתכנון המפורט המקודם להס-גולדברג.
- סטטוס עם משב"ש והצגת חלופות תכנון.

קו כחול עדכני - מרכזי העיר



אסדרה

- רמז – תיאום אחריות לביצוע עבודות מול העירייה.
- תכנית מרכזי העיר – מיפוי ומפגשי ציבור במרחב המנדטורי בשיתוף עם המבואה.

צפי למתן תוקף: רבעון 4, 2024

התחדשות עירונית

- נחתם הסכם פיתוח ע"י היזם.

רוזיו אדריכלים ומתכנני ערים



פיתוח עסקי

מגדל המים

- הפעלת הנכס לטובת תושבי העיר ולתלמידי בית הספר.

העיר העתיקה



התחדשות עירונית

הליבה

- מתחמים 5,7,8,9- הושלם הליך בחירת מפקח.
- מתחם החשמונאים –התקדמות בהחלטות לאחר תקופה של קפאון.
- קידום הכנת תצ"ר לתמ"ל/2007.

בית הקשתות

- נבחרה עו"ד שנייה למתחם.

אסדרה

- בי"ס אלזהרא- תכנון גינה בחזית בית הספר על ידי סטודיו לוד החדש, קיום מפגש ציבור לקידומו.
- בי"ס אלרשדיה- תוספת אגף 8 כיתות- בהמתנה לרשות העתיקות לתיאום ביצוע.

הדמיה - חשמונאים



דרמן ורבקל אדריכלות

פיתוח מרחב ציבורי

כיכר השוק

- המשך עבודות ריצוף לרבות התחברויות
- לשלב א' וחיתוכים.
- התקנת עמודי תאורה.
- התקנת גופי תאורה.

צפי סיום - יוני 2023

פיתוח חאן חילו

- הערכות לקראת מכרז.
- צפי לפרסום מכרז- יוני 2023

חניון גולומב 7

- סלילה.
- צבע.
- הכנות לגיבון.

צפי סיום - יוני 2023

פיתוח עסקי

ניהול מרכז הפסיפס

- סיורים מודרכים במרכז הפסיפס ובאתרים נוספים בעיר העתיקה.
- אירוח ארגון ליונס העולמי המונה אלפי סניפים ב-206 מדינות.
- אירוח קבוצות מתושבי הדרום בעת מבצע מגן וחץ.
- אירוח כנס לוד של המכון הישראלי לארכיאולוגיה.
- הכנת מפת תיירות לעיר העתיקה.
- קבלת אישור משרד התיירות כי המוזיאון יכלל כאחד מאתרי החובה בקורס מורי דרך.

ניהול מרכז אדרבה

- תאום תכנון הפרויקט מול מרכז אדרבה.
- ריכוז שינויים נדרשים באתר הפרויקט.
- בחינת חלופת שטח לביצוע הפרויקט.

מבנה התמ"ז

- קידום פינוי אסבסט, פסולת וקונסטרוקציה של המבנה.
- סיור היערכות לתחילת תכנון.

פעילות מרכז הפסיפס




פעילות מרכז הפסיפס



תכנון סטטוטורי
 תכנית מתקנת תמל / 2007
 פרסום למתן תוקף.

לוד דרום



מבני ציבור

- קאנטרי קריית הספורט- הפרויקט בהקפאה עד לתקצוב השלמות.

אסדרה

- שניר 1+2 ושכונת הרכבת (ורדה) – תסקיר חברתי, סיורים ומפגשי תושבים, מיפוי מחזיקים וזכויותיהם כבסיס לתכנון.
- הוצאת צו התחלת עבודה לביצוע גינה ב"מקור הפח" - שכונת הרכבת

התחדשות עירונית

- קידום בחירת יזם במתחם Y.
- מתקיימות פגישות תכנון דו שבועיות עם צוות התכנון לשטחים הציבוריים.




מפגש עם נציגי מתחם חב"ד


תכנון סטטוטורי

- קיום דיון בשולחן עגול בותמ"ל.
- המשך קידום תיאום הסדרי תנועה של הקו החום עם עיריית רמלה.
- קידום תיאום עם רכבת ישראל.
- הגשת סקר עצים לפקיד היערות.
- הגשת טיוטת סקר היסטורי למשרד להגנת הסביבה.

קו כחול



מערב העיר



תכנון סטטוטורי – פרדס שניר 3+6

- השלמת גיבוש המלצה סופית להכרעה בהתנגדויות.
- צפויה הפקדה חוזרת לפי סעיף 106 ב'.

פיתוח עסקי וקידום עסקים

הפעלת הבריכה

- הזמנת ציוד חדר כושר ומולטימדיה למתחם.
- תאום סיורי מסירה עם העירייה.
- פתיחת בקשה לקבלת רישיון עסק.
- היערכות עם המפעיל לפתיחת המתחם.

אסדרה

- תכנית שניר מרכז-דיון עם הועדה המחוזית לעניין סמכות.
- שניר 4 דרום – ניתנה החלטת בג"צ הדוחה החלת מתווה קנייני על חלק ממחזיקי התוכנית בדומה למתווה כרם התפוחים.
- שניר 4 צפון – נדחתה עתירת תושבים לביטול אישור התכנית.
- קידום הצבת עמודי תאורה ב- 5 רחובות בתחום פרדס שניר.



עבודות נווה שלום

תשתיות

- עבודות תיקונים מערכת הניקוז.
- הכנות לקראת סלילת כבישים.

מבני ציבור

ברכת שחיה

- הסתיימו עבודות הקבלן.
- חיבור לחשמל בטיפול מול חח"י.

בריכת פרדס שניר - ביצוע



מזרח העיר



מבני ציבור

- A3 - בתי כנסת - לקראת סיום העבודות. רביעיית גני ילדים ראשונה- סיום עבודה על המבנה. בהמתנה לטופס 4.
- רביעיית גני ילדים שניה- המשך עבודות פיתוח וגמרים.
- B4 - יסודי בנות שלב ג' - גמר עבודות על המבנה, עבודות פיתוח אינטנסיביות.
- C1 - תיכון בנות - שלב א' - גמר שלד, עבודה על טיח וריצוף.
- C2 - תיכון בנות - סיום קומה, תחילת עבודה על קומה 3.
- C3 - תיכון בנות - יציאה למכרז דרך משכ"ל.
- D2 - תלמוד תורה- המשך עבודה על גמרים ופיתוח.
- D10 -תלמוד תורה- שלב ב' - 90% אבן. שלב ג' - עבודות טיח וריצוף.

מגרש 604

- ביצוע עבודות איטומי מעברי אש ובדיקות.

מגרש 606

- הכנה לקראת תשתיות למבנים ועבודות גמר בתוך היבילים.
- התקבל היתר.



פיתוח מרחב ציבורי

שצ"פ 719

- הכנה לעבודות תשתית לאמפיתאטרון.
- סיום פיזור מצעים לשדרת המשחקים.

שצ"פ 715 ורחוב שבט מנשה

- עבודות פיתוח ותשתיות לקראת אכלוס דיירי תדהר פסטורל.

כביש 9 רחוב שבט זבולון

- עבודות פיתוח ותשתיות והכנה לאכלוס דיירי תדהר.

רחוב שבט שמעון

- סיום פינוי פסולת.
- ביצוע עבודות פיזור מצעים.
- השלמת עבודות אבני שפה.

רחוב שבט יששכר

- ביצוע עבודות תשתית.
- לקראת תחילת עבודות תאורה.



שיפוץ חזיתות

- נבחרה חברת פיקוח - א.ע פסגות הנדסה.
- הכנת תכנון ומפרטים.

שיפוץ חזיתות



תעסוקה ומסחר

ייזום מרפאות-

- בחינת מיקום הקמת המרפאה בשכונה.

מגרש 606-

- השלמת בדיקת הצעות שהתקבלו במכרז.
- קביעת וועדה מנקדת למכרז.

מגרש 1000-

- קיום פגישה עם יזם להצגת הפרויקט.
- בחירת יועץ כלכלי לבחינת הפרויקט.

מעונות-

- טיפול בליקויים ותקלות במבנים.

פריסת תשתית סלולארית בשכונות החדשות

- תאום מול רשות הניקוז ובחינת חלופות נוספות.

גני איילון - ביצוע מבני חינוך

תיכון בנות C1



8 כיתות גן + בתי כנסת A3

תלמוד תורה D2




יסודי בנות B4 - שלב ג'

שצ"פ 719 - ביצוע



פרויקטים ברחבי העיר



יוספטל

- דיפון וחפירה לתא שיקוע.
- עבודות רמזורים בצמתים במקטע א'.
- פירוק תאורה זמנית במקטע א'
- חיבור תאורה קבועה במקטע א'
- בניית קיר קאנטרי מנור מחוץ לביה"ס הערבי.

צפי סיום כולל מקטע א'+ב': יולי 2023.



הרצל צפון

- הכנת מסמכי מכרז לביצוע קו ניקוז בדחיקה.

דוד המלך / חטיבת יפתח

- השלמת מדרכות ואבני שפה במקטע ג'.
- מעבר לעבודות במרכז הכביש בקטע ד'.
- בנייה והשלמת איי תנועה בקטע ד'.
- המשך ביצוע קו ביוב בדחיקה.

צפי סיום : דצמבר 2023.

מהיר לעיר - יוספטל



מהיר לעיר



דוד המלך



יוספטל



דוד המלך



חטיבת יפתח

שילוט

- החלפת תאורה שרופה וחידוש צבע למתקנים בלויים.
- טיפול בשלושה מתקנים שנפגעו כתוצאה מתאונה.

קורקינטים חשמליים

- חתימת הסכם עם מפעיל.
- היערכות לפריסת הכלים והשקת הפרויקט.
- ישיבות הערכות בטיחות וביטחון.

עמדות אוטומטיות לקבלת משלוחים

- ליווי ובחינת הפרויקט.

משאיות מזון – FOOD TRUCKS

- תאום חיבור חשמל למתקנים.
- חתימת הסכם עם מפעיל.
- פרסום קול קורא נוסף להצבת משאיות מזון ברחבי העיר.

הקמת מערכות סולאריות

הקמת מערכות מקבץ ב':

- התקבלו מס' הצעות במכרז.
 - סיום ראינות עם המציעים.
 - הכנת המלצות לוועדת מכרזים.
- מערכות סולאריות עבודה שוטפת:**
- החזרת הפאנלים בבית הספר אורט.
 - טיפול בהחזרת החשמל בבית הספר שובו.
 - היערכות לחיבור המערכת באגף שפע.

עמדות טעינה חשמליות

- קבלת אישורים לתחילת עבודות ביצוע.

קירוי מגרשים

- קבלת אישור צו התחלת עבודה לביצוע הקיוריים.
- תאום העבודות מול אגפי העירייה ומנהלי המוסדות.
- סיור לבחינת מגרשים נוספים עבור מקצה ב'.
- קידום המגרשים הנוספים מול אגף הספורט.
- פתיחת מכסות בחח'י עבור החוזים במקצה ב'.

קירוי מגרשים



עמדות טעינה



צילום: אורי טאוב

פיתוח סביבתי ועירוני



קורקינטים חשמליים

מערכות סולאריות




שילוט ברחבי העיר



תכנית בניינית

- התקיימו פגישות לקידום תכנון לקראת הצגת החומרים בועדה המחוזית.
- נקבעה פגישת הצגת התוכנית בלשכת תכנון הועדה המחוזית לסוף החודש.



החצר שלנו

- תחזוקה חודשית שוטפת.
- מפגשי ועדים בנושא שיפור נראות חיצוני רמת אשכול.

עדכונים נוספים

- התקיימה פגישת הסרת חסמים בפרויקטים בהתחדשות עירונית בהשתתפות נציגי העירייה, החכ"ל והמבואה.
- התקיימה פגישה להצגת המחקר וחוו"ד לעניין קרן תחזוקה וקרן ארוכת טווח למגדלים חדשים בהתחדשות עירונית
- נקבעה פגישה לגיבוש מתווה מבנים מסוכנים בתוכניות התחדשות עירונית.

קידום תהליכים משפטיים

- קידום עדכון מסמך מדיניות בעניין מבני ציבור, קרן תחזוקה, מבנים מסוכנים ועוד.
- בתהליך הקמת מנגנון קרן תחזוקה בעירייה.

עיצוב, מיתוג ושילוט

- עיצוב מודעות לתושבים בנוגע לתחילת עבודות קירו מגרשי ספורט.
- עיצוב כרטיסי ביקור לצוות המבואה.

אתרי אינטרנט

- אתר המבואה – עדכונים שוטפים וטיפול בפיתוח עמודים חדשים, תחילת עבודה על הקמת אתר חדש למנהלת.
- אתר חכ"ל החדש – עדכונים שוטפים.
- אתר לודקיישן – ליווי אפיון ופיתוח.
- אתר אדרבה – ליווי אפיון ופיתוח.

מיתוג העיר

- המשך קידום פרויקט עיר תומכת קריירה.
- עבודה על בניית אסטרטגיית שיווקים ללוד צפון.
- ניהול פעילות חברת דיגיטל עירונית.
- הנחיות שילוט ליזמים ברחבי העיר.

קליטה


- פרסום מכרז 08/2023 למתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת תושבים ברחבי העיר לוד.
- מענה לפניית רוכשים בשכונות החדשות.
- התקיימה פגישת הכנה לקראת סיור ביחידה הקליטה בנתיבות בחודש הבא.

מצגות

- מצגת לפגישה עם אגף תאגידיים במשרד הפנים.
- תחילת עבודה על מצגות לכנס השנתי של איגוד המהנדסים.

תקשורת

- התקשרות עם 3 מקומונים לקראת עליית פרסומים שבועיים.
- עבודה על בניית קמפיין פנים עירוני.
- קידום כתבה על פיתוח היכל התרבות בעיתונות הארצית.
- קידום כתבה על פיתוח הפארק והאגם בנופי בן שמן בעיתונות הארצית.



הודעה לתושבים- קירוי מגרשים

בס"ד

תושבים יקרים!

שמחים לעדכן שכלכלית לוד בשיתוף אגף הספורט החלו בביצוע הקירוים במגרשי הספורט בביה"ס ספיר ותשב"ר גני איילון



לידיעת התושבים המגרשים יהיו סגורים בתקופה זו עד לסיום ביצוע העבודות.



פעילות חברת דיגיטל



מאוד
מהפתחת

הקמת פארק
בשכונת
גני איילון



פרסום במקומונים

בס"ד

חלומות שהופכים למציאות!

תושבים יקרים, בונים בשבילכם: קאנטרי גני אביב (בהפעלת הולמס פלייס)

פתיחה בקיץ הקרוב



- בריכה חיצונית
- בריכת פעוטות
- חדר כושר חדשני ומאובזר
- מגוון חוגים לילדים ולמבוגרים
- בריכת שחיה מקצועית בכל ימות השנה



מינהל הנדסה לוד
לא כל יום בונים עיר



הודעה לתושבים- קירוי מגרשים

בס"ד

תושבים יקרים!

שמחים לעדכן שכלכלית לוד בשיתוף אגף הספורט החלו בביצוע הקירוים במגרשי הספורט בביה"ס ספיר ותשב"ר גני איילון



לידיעת התושבים המגרשים יהיו סגורים בתקופה זו עד לסיום ביצוע העבודות.



תודה!

כלכלית לוד
חולמים יוזמים מבצעים

