

דוח פעילות חודשי

חודש יוני, 2023




מינהל הנדסה לוד
לא כל יום בונים עיר

כלכלית לוד
חולמים יוזמים מבצעים




לוז

חלוקה לרובעים



שכונות חדשות



תשתיות

- א' 1- אזור מזרחי- ביצוע מצעים במדרכות, חיפוי קירות חדר טרפו, השלמת בויב וניקוז, ביצוע אבני שפה ואבן יצקת, ביצוע הטמנת חח"י חוצה אתר, התארגנות לאספלט במפרצי חניה.
- א' 2- אזור מערבי- עבודות עפר מדרכות וכבישים, ביצוע עבודות תשתיות תת"ק בכביש ובמדרכות- בויב, ניקוז, מים, תאורה ועיר חכמה, המשך חפירת תעלה וכיסוי צנרת פניאומטי, פיזור מצעים בכבישים, המשך ביצוע קו בויב מאסף שכונה.
- פנאומטי- המשך עבודות צנרת בתעלות, עבודות טרמינל – יצקת רצפה, קירות ועמודים מפלס קרקע, ביצוע קווי ניקוז ובויב.
- תחנת שאיבה- יצקת קירות עד מפלס 11.50, התארגנות לביצוע גומחות להזנת חשמל, ריתוך צנרת 20 צול בתא מגופים.
- גשרים- גשר 1- מסעה 1 – השלמת יצקת מסעה, דריכת כבלים / מסעה 2 – דיוס כבלי דריכה, סידור ברזל בכרכוב.
- גשר 2- הכנות לאיטום נציב קצה, התארגנות ליצקת תושבות, התארגנות לביצוע קירות כנפיים, ביצוע קווי ניקוז.
- קו סניקה מקביל לכביש 40- הנחו כ80% מצנרת הסניקה לאורך המקטעים, התקדמות ביצעו קירות דיפון לאורך התוואי ומסלעות/ גשר פלדה מעל לוד הירוקה - בייצור במפעל, תליית הגשר מתוכננת להתחיל בסוף יולי/ קידוחים אופקי בשדרות הרמ"א מתחת לכביש 40 בוצע לקו בקוטר 900 מ"מ.

יזמים

- פרשקובסקי- מגרשים 111+112- המשך ביצוע קומת קרקע ותחילת קומות טיפוסיות.
- אאורה- מגרש 104- המשך ביצוע כלונסאות דיפון וחפירה/ מגרש 106+113- המשך ביצוע קומות טיפוסיות/ מגרש 119+120- ביצוע מתקדם בקומות טיפוסיות.
- שיכון ובינוי- מגרשים 102+114- המשך ביצוע קומת קרקע ותחילת ביצוע קומות טיפוסיות/ מגרש 118 – המשך ביצוע קומת קרקע וקומות טיפוסיות/ מגרש 1000 (109 110)- תחילת חפירה לאחר קבלת היתר.
- ניצני מבשרת- מגרש 100- ביצוע כלונסאות דיפון וחפירה.
- אהרוני- מגרשים 101+115+116+121+122- התקיימה מסירת מגרש.
- דוראל- מגרש 117 – התקיימה מסירת מגרש, תחילת ביצוע כלונסאות דיפון.

מבני ציבור

- מגרש 403- בי"ס יסודי - סיום עבודה על קומת קרקע לפני תקרה. מסחר- סיום יצקת רצפה. מקווה- התקבלו תכניות להרחבת בור הטבילה.

רישוי

- מגרש 117- התקבל היתר ראשי.

מגרש 403



פיתוח עסקי

- מגרש 403: ליווי בביצוע הפרויקט.
- המצאת אישור משרד החינוך להקמה.





תחנת שאיבה



נופי בן שמן - ביצוע



קו סניקה - ביצוע

קו סניקה - ביצוע



גשר 1 - ביצוע

תשתיות

- קיר אקוסטי ומובל ניקוז- השלמת התקנת פרופילים, תיקוני בטונים/גראוט.
- קו סניקה- מדידה ואיתור תשתיות להשלמת תכנון סופי.

תשתיות א'1 (מתחם א')

- כביש 2: ביצוע עבודות ביוב ולחפירה להחלפת קרקע.
- כביש 16: ביצוע ביוב עמוק ומילוי בשכבות, והנחת צנרת פנאומטי.
- כביש 23: הסתיימה החפירה לקו הפנאומטי.

תשתיות שלב ב' (מתחם ג')

- הקבלן סיים את הכנת שטח התארגנות.
- ביצוע עבודות עפר להחלפת קרקע.

פיתוח עסקי

- סיור תכנון הצבת אנטנות סלולר בשכונת הרובע הבין לאומי.

מתקן מחזור פסולת בניין

- בחירת קבלן זוכה בוועדת מכרזים.
- תאום ביצוע העבודות מול מנהלי הפרויקט של האתר.



מנעד אדריכלים

תכנון סטטוטורי

תכנית מתקנת תמל / 1087 / א'

- פרסום הפקדה בפועל.

צפי למתן תוקף: רבעון 2, 2023

רישוי

- התקיימו 3 ישיבות ליווי ליזמים.

הרובע הבינלאומי – ביצוע



צמודי קרקע



הרובע הבינלאומי - ביצוע




קיר אקוסטי לקראת מסירה

פיתוח כבישים



עבודות החלפת קרקע

צפון העיר



אסדרה - כרם התפוחים (ס"ח+ס"א)

- מפגש נציגי תושבים צורך הפקדה מחדש של תמל 1095ב' הכוללת את כרם התפוחים.

תכנון סטטוטורי

השלמת תנאים למתן תוקף (אישור סופי) בהתאם להחלטה בהתנגדויות:

תמ"ל/1095/א

- התכנית פורסמה למתן תוקף.

תמ"ל/1095/ב

השלמת תנאים לדיון להפקדה מחדש בהתאם להחלטת הותמ"ל

- קידום עדכון מדידה.
- סקירת פוטנציאל זיהום הקרקע ע"י יועץ הסביבה.
- תיאום תכנון עם בעלי קרקעות בשטח התכנית.
- עדכון תכנון סח-מערב.

צפי למתן תוקף תמל/1095/ב: רבעון 1, 2024



מבני ציבור

היכל התרבות

- סיום חפירות רשות העתיקות.
- הערכות להתנעת תכנון מפורט לביצוע.

פיתוח עסקי

- בניית תכנית שיווק למגרשי תמ"ל 1095.


תשתיות

- קידום השלמת סלילת דרכים בקצה ובהמשך רחוב הלן קלר דרומית לבית העלמין החדש.
- תיאומים ראשוניים עם רכבת ישראל.
- הצבת עמודי תאורה ב- 5 רחובות בתחום ס"ח (רזיאל, עשרת הרוגי מלכות).

היכל התרבות - הדמיה



גני אביב



פיתוח מרחב ציבורי

מגרשי טניס

- ביצוע שלד מבנה.
- המשך עבודות כמתוכנן.
- סיום עבודות עפר.

פארק סביון שלב ב'

- בתכנון.

מבני ציבור

בריכת שחייה

- עבודות השלמה לשלב א' וחיבור לחשמל.
- נקיונות ועבודות פיתוח.
- שלב ב'+ג' - עבודות על חדר כושר ובריכה נוספת בביצוע.

צפי סיום : אוגוסט 2023.

תנועה ותחבורה

- כביש 200- נתיבי איילון בהתארגנות לביצוע שלב א' (מצומת זיתן עד הרובע הבינלאומי).
- **תחילת ביצוע: אוגוסט 2023.**
- חידוש רחוב מיכה רייסר - בתכנון.
- הפרדה מפלסית 129 א' - בתכנון.



פיתוח עסקי וקידום עסקים

הפעלת בריכה

- פתיחת בקשה לקבלת רישיון עסק.
- היערכות עם חברת הולמס פלייס לפתיחת המתחמים.
- תאום התקנת ציוד חדר כושר ומולטימדיה למתחמים.
- תאום סיורי מסירה עם העירייה.

פריסת תשתית סלולרית

- תאום מיקום האנטנה מול היועצים בפרויקט.



פארק סביון - הדמיה



גד ברקאי אדריכלות נוף

גני אביב - ביצוע



בריכה ראשית


הבריכה מבחוץ



מגרשי טניס - ביצוע



לב העיר



תכנון סטטוטורי

- לקראת התנעת אישור לתכנית בינוי 1:500.

מבני ציבור

- בי"ס נועם המאירי – סיום טיח וריצוף.
- עבודה על תבע חוץ וגמרים במבנה.
- סיום עבודות חדר טרפו.



בי"ס נועם המאירי

התחדשות עירונית

- נמשכות החתימות על הסכם סופי במתחמים השונים.
- קידום התנעת תוכנית בינוי 1:500.
- קידום הסכמי פיתוח מול היזמים שנבחרו.



HQ אדריכלים

ביצוע

- בהקפאה עד לסיום התנעת 1:500.
- צפי מוכנות לביצוע – דצמבר 2024.

התחדשות עירונית

- קידום היתרים למבני הציבור ולמגרשים בשלב א'.



סטודיו מיא- מיכל יוקלה אדריכלים

התחדשות עירונית

- תחילת שיפוץ מבנה מסוכן בדוד המלך 13.
- התקיימה ישיבת מליאה בותמ"ל לקידום התכנית.

תכנון סטטוטורי

- עודכן סט מסמכים בהתאם להנחיות ותמ"ל.
- המשך תיאום עם רת"א על סקר התעופה האזורי.

צפי למתן תוקף: רבעון 4 2023



כנס חתימות דוד המלך

פיתוח מרחב ציבורי

מזרקה שדרות ירושלים
הפרויקט הושלם ונמסר.


שד' ירושלים - מזרקת ג'טים



חרמון גלבוע- הדמיה



מרכז העיר



התחדשות עירונית

הס:

- קידום אישור התצ"ר לתמ"ל/2002/ב ורישום.
- מתחם שה"ל – נחתם הסכם פיתוח ע"י היזם.
- מתחם טלרד – קידום הסכם פיתוח מול היזם.

גולדברג:

- קידום רישום התצ"ר ע"י המודד.
- התקיימה פגישה עם מנכ"לית אפריקה-ישראל לקידום הפרויקט.
- לקראת סיום העברת מבני הציבור ופינוי הקרקע ליזם.

מבני ציבור

- אגף הבטחון- המשך שיפוץ מבנים זמניים, בתהליך מעבר מהמשרדים שפונו.
- מכון הברמן- בתהליך מעבר למשכנו החדש ברח' נתן שוורץ 3.



HQ אדריכלים

תכנון סטטוטורי

תכנית מתקנת תמל / 2002 / א'

- תכנית מתקנת לגולדברג (תמל/2002/א/1) פורסמה למתן תוקף.

תשתיות

- הערכות למכרז וטיפול במסמכים המשפטיים שהתקבלו.
- צפי לעליית קבלן לקרקע- אוגוסט 2024.

התחדשות עירונית

- תת מתחם 6 - נערך כנס חתימות דיירים על הסכם סופי.
- בהליך לקראת פרסום 106ב.
- קידום הסכם פיתוח מול היזם בתת מתחם 1.



דרמן ורבקל אדריכלות

תכנון סטטוטורי

- עדכון סופי של מסמכי התכנית להגשה לצורך פרסום לפי סעיף 106ב.
- המשך תיאום עם לשכת התכנון על כלל התיקונים הנדרשים.

צפי למתן תוקף: רבעון 3, 2023

התחדשות עירונית

- נמצא בתהליך גיבוש הסכם סופי יזם דיירים.



מוריה אדריכלים ואדר' דודי גלור

תכנון סטטוטורי

- בתהליך גיבוש מתווה מול היזם לליווי תכנית הבינוי.





התחדשות עירונית

- נבחר עו"ד מייצג דיירים.

מגורים

- הערכות לביצוע העתקת תשתיות ופינוי המגרש ליזם.
- צפי עליה לקרקע של היזם : ספטמבר 2023.



מגדלי הציונות

- סיום תאומי תכנון פיתוח.

התחדשות עירונית

- כינוס חברי נציגות במבואה להסברת הליך בחירת עו"ד מייצג דיירים במתחם שרת.
- המשך מיפוי בעלויות ברקמה המנדטורית.

תכנון סטטוטורי

- תיאום בין התכנון התב"עי המקודם למרכזי העיר והתכנון המפורט המקודם להס-גולדברג.
- סטטוס עם משב"ש והצגת חלופות תכנון.

קו כחול עדכני - מרכזי העיר



אסדרה

- רמז – תיאום אחריות לביצוע עבודות מול העירייה.
- תכנית מרכזי העיר – מיפוי ומפגשי ציבור במרחב המנדטורי בשיתוף עם המבואה.

צפי למתן תוקף: רבעון 4, 2024

התחדשות עירונית

- קידום עמידה בתנאי סף להיתר.

רוזיו אדריכלים ומתכנני ערים



פיתוח עסקי

מגדל המים

- הפעלת הנכס לטובת תושבי העיר ולתלמידי בית הספר.

העיר העתיקה



התחדשות עירונית

הליבה

- מתחמים 13-14 - התקדמות נוספת בהחלטות לאחר תקופה של קפאון.
- קידום תצ"ר לתמ"ל/2007.

בית הקשתות

- נבחרה עו"ד שנייה למתחם.

אסדרה

- בי"ס אלזהרא- תכנון גינה בחזית בית הספר על ידי סטודיו לוד החדש, קיום מפגש ציבור לקידומו.
- בי"ס אלרשדיה- תוספת אגף 8 כיתות- בהמתנה לרשות העתיקות לתיאום ביצוע.



כיכר השוק - מסירה

פיתוח מרחב ציבורי

כיכר השוק

- הפרויקט הושלם.
- בוצעו מסירות.
- התקיים אירוע ראשון במתחם לחגיגות חג הקורבן.

חניון גולומב 7

- סלילה.
- צבע.
- הכנות לגיבון.

צפי סיום - יוני 2023

פיתוח חאן חילו

- פורסם מרכז.

צפי עליית קבלן לקרקע- ספטמבר 2023

פיתוח עסקי

ניהול מרכז הפסיפס

- סיורים מודרכים במרכז הפסיפס ובאתרים נוספים בעיר העתיקה.
- אירוח דיפלומטי של שגרירי אמריקה הלטינית.
- אירוח כנס של משרד הבריאות, פיקוד העורף ומנכל"י בתי החולים בארץ.
- אירוח הזמר משה להב לכבוד יום שחרור לוד.
- אירוח חברי הוועדה לביטחון לאומי.
- המשך תאום שת"פ עם אגף חינוך, תרבות ותיירות בעירייה.

ניהול מרכז אדרבה

- חידוש ישיבות תכנון לפרויקט..
- ריכוז שינויים נדרשים באתר הפרויקט.
- אישור חלופה למיקום החדש ותיקון הזמנת עבודה מול העירייה.


מבנה התמ"ז

- אישור הזמנת עבודה עבור פינוי אסבסט למבנה.
- קידום פינוי פסולת וקונסטרוקציה מהמבנה.



פעילות מרכז הפסיפס


תכנון סטטוטורי
 תכנית מתקנת תמל / 2007
 פרסום למתן תוקף.



כיכר השוק



לוד דרום



פיתוח עסקי

קאנטרי קריית הספורט:


- קידום פגישות נוספות עם יזמים לבחינת הפרויקט ויצירת שת"פ.
- תיאום פגישה אצל ראש העיר עם רשת מלונות.

אסדרה

- שניר 1+2 ושכונת הרכבת (ורדה) - תסקיר חברתי, סיורים ומפגשי תושבים, מיפוי מחזיקים וזכויותיהם כבסיס לתכנון.
- הוצאת צו התחלת עבודה לביצוע גינה ב"מקור הפח" - שכונת הרכבת.

התחדשות עירונית

- התקיימו פגישות תכנון קבועות.
- התקיימה ישיבת סטטוס עם הותמ"ל בעניין מתחם יפתח.
- נבחנת אפשרות לחלוקת מתחם Y.
- התקבל סקר תעופה ראשוני למתחם לקידום הפרויקט.
- התקיים דיון בחירת חלופות למתחם המתח"מ בהשתתפות מהנדסת העיר.




מפגש נציגות


תכנון סטטוטורי

- קידום דרישות הותמ"ל בהתאם לדיון.
- המשך קידום תיאום הסדרי תנועה של הקו החום עם עיריית רמלה.
- קידום תיאום עם רכבת ישראל.
- קידום תיאום עם משרד התחבורה.

קו כחול



מערב העיר



תכנון סטטוטורי – פרדס שניר 3+6

- השלמת גיבוש המלצה סופית להכרעה בהתנגדויות.
- צפויה הפקדה חוזרת לפי סעיף 106 ב'.

אסדרה

- תכנית שניר מרכז –דיון עם הועדה המחוזית לעניין סמכות.
- שניר 4 דרום – ניתנה החלטת בג"צ הדוחה החלת מתווה קנייני על חלק ממחזיקי התוכנית בדומה למתווה כרם התפוחים.
- שניר 4 צפון – נדחתה עתירת תושבים לביטול אישור התכנית.
- קידום הצבת עמודי תאורה ב- 5 רחובות בתחום פרדס שניר.

פיתוח עסקי

הפעלת הבריכה

- פתיחת בקשה לקבלת רישיון עסק.
- היערכות עם חברת הולמס פלייס לפתיחת המתחמים.
- תאום התקנת ציוד חדר כושר ומולטימדיה למתחמים.
- תאום סיורי מסירה עם העירייה.



עבודות נווה שלום

תשתיות

- עבודות תיקונים מערכת הניקוז.
- הכנות לקראת סלילת כבישים.
- ביצוע מדידה לצורך עבודות מים, ביוב וסלילה בשכונה – רחוב שניר, כביש המרפאה והמעבר מנווה שלום

מבני ציבור

ברכת שחיה

- הסתיימו עבודות הקבלן.
- חיבור לחשמל בטיפול מול חח"י.



מזרח העיר



מבני ציבור

- A3 - סיום עבודות, בהמתנה לטופס 4.
- B4 – יסודי בנות שלב ג' – סיום עבודות פיתוח ומבנה, עבודה על טופס , תחילת עבודה על מגרש ספורט.
- C1 – תיכון בנות - שלב א' - עבודה על חיפוי אבן, גמר ריצוף פנים.
- C2 – תיכון בנות – גמר שלד.
- C3 – תיכון בנות - יציאה למכרז דרך משכ"ל.
- D2 – תלמוד תורה- גמר עבודות פנים, עבודה על סיום הפיתוח, התקבל טופס 4 להרצת מערכות.
- D10 –תלמוד תורה- שלב ב' – גמר אבן.
שלב ג' – לקראת סיום עבודות אבן,
עבודות אינטנסיביות על גמרים ותחילת עבודות פיתוח.



D10

מגרש 604

- ביצוע ריג'קטים אחרונים לקראת טפסי 4.

מגרש 606

- הכנה לקראת תשתיות למבנים ועבודות גמר בתוך היבילים.
- התקבל היתר.

פיתוח מרחב ציבורי

שצ"פ 719

- הכנה לעבודות תשתית לאמפיתאטרון.
- סיום פיזור מצעים לשדרת המשחקים.

שצ"פ 715 ורחוב שבט מנשה

- עבודות פיתוח ותשתיות לקראת אכלוס דיירי תדהר.

כביש 9 רחוב שבט זבולון

- עבודות פיתוח ותשתיות והכנה לאכלוס דיירי תדהר.

רחוב שבט שמעון

- סיום פינוי פסולת.
- ביצוע עבודות פיזור מצעים.
- השלמת עבודות אבני שפה.

רחוב שבט יששכר

- ביצוע עבודות תשתית.
- לקראת תחילת עבודות תאורה.

תיכון בנות C1



גני איילון - ביצוע מבני חינוך



8 כיתות גן + בתי כנסת A3

תלמוד תורה D2



תיכון בנות C2

שיפוץ חזיתות

- נבחרה חברת פיקוח - א.ע פסגות הנדסה.
- הכנת תכנון ומפרטים.

שיפוץ חזיתות



פיתוח עסקי

יזום מרפאות-

- בחינת מיקום הקמת המרפאה בשכונה.

מגרש 606-

- השלמת בדיקת הצעות שהתקבלו במכרז.
- סיום הכנת חו"ד לוועדת מכרזים למכרז.

מגרש 1000-

- קיום ישיבה עם יזם להצגת הפרויקט.
- פגישה לתיאום דרישות עם יועץ כלכלי לבחינת הפרויקט.

מעונות-

- טיפול בליקויים ותקלות במבנים.

פריסת תשתית סלולארית

- בחינת הצבת עמודי תאורה חכמים הכוללים משדרי קליטה.

מגרש 606



גני איילון - פיתוח מרחב ציבורי




פיתוח שצ"פ 719

שצ"פ 715



מגרש 604

פרויקטים ברחבי העיר



יוספטל

- הערכות לפתיחת הנת"צ.
- הופעלו רמזורים.
- סלילה של שכבה סופית.

צפי סיום כולל מקטע א'ב': יולי 2023.



הרצל צפון

- הכנת מסמכי מכרז לביצוע קו ניקוז בדחיקה.

דוד המלך / חטיבת יפתח

- המשך עבודות תכנון.
- הערכות להתקנת עמודי תאורה.
- עבודות גינון.
- סלילה שכבה טרום סופית כולל חניון אלי כהן.

צפי סיום : דצמבר 2023.



שילוט

- בחינת עלויות להוספת מסכים.
- טיפול בפרסומים בלויים.
- תיקון ליקויים וחידוש השילוט העירוני.

קורקינטים חשמליים

- ישיבת הערכות בטיחות וביטחון.
- פריסה של 300 כלים ברחבי העיר לוד.

עמדות אוטומטיות לקבלת משלוחים

- ליווי ובחינת הפרויקט.
- הזמנת ניקיון למתקנים.

משאיות מזון – FOOD TRUCKS

- פתיחת תיבה לקול קורא נוסף להצבת משאיות מזון ברחבי העיר.
- בחינת הצעות ובקשה להשלמת מסמכים.

הקמת מערכות סולאריות

הקמת מערכות מקבץ ב':

- בחירת קבלן לביצוע העבודות.
- היערכות לפתיחת מכסות בחח'י.
- תאום ישיבת התנעה עם הזוכה.
- **מערכות סולאריות עבודה שוטפת:**
- היערכות לחיבור המערכת באגף שפע.
- היערכות לחיבור המערכת בגן נופר טל דפנה.
- עבודות אחזקה ושטיפה למערכות.

עמדות טעינה חשמליות

- קבלת אישורים להוספת ארבע עמדות טעינה.

קירוי מגרשים

- תאום ביצוע העבודות מול אגפי העירייה ומנהלי המוסדות.
- ביצוע קלונסאות במגרשי ספורט תשב"ר וספיר.
- השלמת מסמכים לקבלת אישור עבודות בגני אביב ומעוז חיים.
- סיור לבחינת מגרשים נוספים למקצה ב'.

קירוי מגרשים



עמדות טעינה



פיתוח סביבתי ועירוני



קורקינטים חשמליים

מערכות סולאריות




שילוט ברחבי העיר



תכנית בניינית

- התקיימה פגישת הצגת התוכנית בלשכת תכנון הועדה המחוזית.



החצר שלנו

- קידום הקמת שצ"פים ברחבי העיר: במתחם אילת ובפינת שלמה המלך-ארלוזורוב.

עדכונים נוספים

- התקיימה פגישה עם רמ"י על סוגיות שונות בתחום העיר לקידום פרויקטים שונים.
- התקיימה פגישה לגיבוש מתווה מבנים מסוכנים בתוכניות התחדשות עירונית בלשכת ראש העיר בהשתתפות נציגי העירייה, החכ"ל והמבואה.

קידום תהליכים משפטיים

- נקבעה הרצאה להצגת המחקר וחוו"ד לעניין קרן תחזוקה וקרן ארוכת טווח למגדלים חדשים בהתחדשות עירונית בהשתתפות כלל עובדי החברה והעירייה.
- קידום מדיניות לקרן תחזוקה שוטפת וארוכת טווח לבניינים גבוהים ומגדלים בעיר לוד.

עיצוב, מיתוג ושילוט

- מפות שיווקים חדשות לנופי בן שמן והרובע הבינלאומי.
- עיצוב חומרים לכנס רוכשים אאורה, נופי בן שמן.
- עיצוב מודעות דרושים.
- עיצוב מכרזים.

אתרי אינטרנט

- אתר המבואה – המשך ליווי אפיון הקמת אתר חדש למנהלת, קבלת הצעות מחיר לפיתוח.
- אתר חכ"ל החדש – עדכונים שוטפים.
- אתר לודקיישן – ליווי אפיון ופיתוח.
- אתר אדרבה – ליווי אפיון ופיתוח.

מיתוג העיר

- המשך קידום פרויקט עיר תומכת קריירה.
- המשך עבודה על בניית אסטרטגיית שיווקים ללוד צפון.
- התקיימה פגישת ליווי שיווק עם חברת יומנטרה.
- ניהול פעילות חברת דיגיטל עירונית.
- הנחיות שילוט ליזמים ברחבי העיר.

קליטה

- סיום מכרז 08/2023 למתן שירותי הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת תושבים ברחבי העיר לוד.
- ארגון והכנת חומרים לכנס רוכשים של חברת "אאורה" בנופי בן שמן.
- התקיימה פגישת הכנה לקראת סיור ביחידה הקליטה בנתיבות בחודש הבא.

מצגות

- מצגת לפגישה עם משרד האוצר.
- מצגת כנס רוכשים נופי בן שמן.
- המשך עבודה על מצגות לכנס השנתי של איגוד המהנדסים.
- מצגת שיווק מתחם הס- גולדברג.
- עיצוב מצגת לפגישה עם שרת התחבורה.

תקשורת

- פרסום שבועי ב-3 מקומונים לקידום ומיתוג פרויקטים ברחבי העיר.
- טיפול בפניות עיתונאים.
- קידום כתבה על פיתוח היכל התרבות בעיתונות הארצית.
- קידום כתבה על פיתוח הפארק והאגם בנופי בן שמן בעיתונות הארצית.



תודה!

כלכלית לוד
חולמים יוזמים מבצעים

